



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย
ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด

ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน		
					ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘		
ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละของ	ร้อยละของ
			(บาท)		(บาท)	โครงการ	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดาน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓	๓,๕๒๖,๐๐๐	๕	๑,๔๔๐,๐๐๐	๓๘.๔๖	๔๐.๘๔
รวม	๒	๑๔	๓,๗๒๖,๐๐๐	๕	๑,๔๔๐,๐๐๐	๓๕.๗๑	๓๘.๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๑๑๗,๐๐๐	-	-	-	-
	แผนงานสาธารณสุข	๙	๓๓๕,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒๒.๒๒	๑๔.๙๓
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๓,๒๓๐	๑๒.๕๐	๑๐.๕๖
	แผนงานงบกลาง	๘	๙๖๕,๘๘๐	๘	๙๖๕,๘๘๐	๑๐๐	๑๐๐
รวม	๕	๒๕	๑,๖๓๗,๘๘๐	๑๑	๑,๐๓๙,๑๑๐	๑๓๔.๗๒	๑๒๕.๔๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	๓	๑,๖๙๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๓๖๐	๖๖.๖๗	๗.๑๒
	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๕๒๐,๐๐๐	๓	๑๒๓,๐๐๐	๓๐	๒๓.๖๕
รวม	๒	๑๐	๒,๒๑๐,๐๐๐	๕	๒๔๓,๓๖๐	๙๖.๖๗	๓๐.๗๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน		
					ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละของ	ร้อยละของ
			(บาท)		(บาท)	โครงการ	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
	แผนงานการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการ ปกครอง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๓๘๒,๐๐๐	๓	๔๖,๑๙๒	๓๓.๓๓	๑๒.๐๙
รวม	๑	๙	๓๘๒,๐๐๐	๓	๔๖,๑๙๒	๓๓.๓๓	๑๒.๐๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	๓	๕๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๓๓.๓๓	๓๐.๐๐
รวม	๑	๓	๕๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๓๓.๓๓	๓๐.๐๐

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การ บริหารส่วนตำบลแคนน้อย	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	
๒	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร สำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลแคนน้อย	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	
๓	โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	
๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๑ สายจาก ที่นายนายกิตติศักดิ์ แสนสวาท ไปโนน พิมาน	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๒ สายจาก บ้านแคนน้อย ไปโคกคูขาด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๒ สายจาก บ้านแคนน้อย ไปถนน อบจ.	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเตี้ยไก่อ หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านดอนเตี้ยไก่อไปบ้านหนองหาบแห	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเตี้ยไก่อ หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนายสุพจน์ ประไพศรีศรี ไปทางหลวงท้องถิ่น (ช่วงที่ ๒)	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะฮวน หมู่ที่ ๗ สายจากบ้านดอนมะฮวน ไปบ้านหนองหาบแห	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านโนนเมืองน้อย ไปเขตติดต่อตำบลโนนทราย	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๓ สายจากที่น่านางไท ภูผา ไปแยกคูฝั่งแดง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	๑๙ เม.ย. ๖๘	๓๘๘,๐๐๐	
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะยาง หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านดอนมะยางไปบ้านแคนน้อย	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ยโสธร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	เม.ย.๖๘	๕,๒๖๐	-
๓	โครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	๓๔,๙๕๐	
๒	โครงการหน้าบ้านนำมอง หลังบ้านนำดู ใน บ้านนำอยู่	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	แผนงานสาธารณสุข									
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	๓๔,๙๕๐	
๔	โครงการเทเหล้า เมาบุหรี หนือบายมุข ประสบสุขทุกครัวเรือน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๕	โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพ(ขยับกาย สบายชีวี)ของชุมชนแคนน้อย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	โครงการรู้เท่าทัน รู้ป้องกัน โรคหลอดเลือด สมองและหลอดเลือดหัวใจ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๘	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูล ฝอยและจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ ดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ม.ค. ๖๘	๘,๔๐๐	-
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพการถักเปด จากเศษผ้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	กพ. ๖๘	๑๐,๙๐๐	-
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม และน้ำยาอเนกประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้ กวาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	กพ. ๖๘	๑๐,๙๐๐	-
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพการสาน ตะกร้าพลาสติก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	มี.ค.๖๘	๑๐,๙๐๐	-
๖	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย ใจใสใจผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการ ทำพรมเช็ดเท้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	แผนงานงบกลาง									
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๕๒,๗๐๑	-
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๓,๐๐๐	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๔๖๕,๒๐๐	๗,๔๖๕,๒๐๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๑,๙๙๖,๗๐๐	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๒๙๖,๐๐๐	๑,๒๙๖,๐๐๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๓๘๗,๒๐๐	-
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๖,๐๐๐	-
๖	สำรองจ่าย	๒๐๐,๘๗๐	๒๐๐,๘๗๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพใน ระดับพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๑๐๐,๐๐๐	-
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๑๑,๙๑๐	๔๑๑,๙๑๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๒๕๐,๐๘๐	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลแคนน้อย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๓	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๕๑๒,๖๒๘	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-		ม.ค.-ก.ย.๖๘	พ.ย.๖๘	๖๐,๐๐๐	-
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และเยาวชนสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์ตำบลแคนน้อย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ม.ค.๖๘	๒๒,๐๐๐	-
๓	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	พ.ค ๖๘	๑๒,๐๐๐	-
๔	โครงการทำบุญเลี้ยงพระ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ม.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	-
๕	โครงการส่งเสริมศาสนาและกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๖	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๘	เงินอุดหนุนให้กับอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
๙	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแคนน้อย ตามโครงการสืบสานประเพณีตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ วิถีไทย วิถีอีสานบ้านเฮา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๑๐	อุดหนุนอำเภอคำชะโนดตามโครงการวิสาขะน้อมรำลึก ตรีกในแก่นธรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการส่งเสริมการใช้ราไทร์โคเดอร์มาควบคุมโรคพืช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการ อบต.แคนน้อย เคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๒	โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-

แบบรายงานการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงานจริง	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๔	อุดหนุนอำเภอคำชะโนดตาม โครงการจัดงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-
๕	อุดหนุนอำเภอคำชะโนดตาม โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	-